



Ayuntamiento del Municipio de Samaná

Av. Teodoro Chassereaux, Samaná, Rep. Dom. Tel.: 809-538-2308 / 809-538-2325.

RNC 4-10-00059-7



Informe reunión del comité de seguimiento Nivel de avance Obras PPM 2024

En la sala capitular del Ayuntamiento Municipal de Samaná, siendo las 10:30 AM. A los 26 días de Marzo del año 2024; se procedió a dar inicio a la reunión con los que conforman el comité de seguimientos y entidades competentes a la misma, para presentar el seguimiento del proceso de avance de las obras correspondiente al presupuesto Participativo al comité de seguimiento de las obras.

La finalidad de esta reunión es conocer las razones por las que aún no se han ejecutado las obras, que según el cronograma de ejecución, correspondía al primer trimestre.

El coordinador del PPM David De Olmo, procedió a resaltar las obras a ejecutar en el primer trimestre: **construcción camino vecinal en la comunidad de Honduras, frente a la iglesia Smith**. A su vez, se resaltó que en base a la terminación de algunos proyectos en la municipalidad, optaron por priorizarlas y terminarlas. En decisión unánime, y mutuo acuerdo, ultimaron que estos proyectos, tanto del primer y segundo trimestre se iniciarán a partir del mes de Abril del año del presente año.

Al concluir dicha reunión, se instó a los miembros del comité de seguimiento, continuar ejerciendo su rol para el cual fue electo, resaltando que siempre se está a la disposición de cualquier aclaración, acompañamiento u orientación que requieran para el buen funcionamiento de la municipalidad.



David De Olmo Vásquez
Encargado de presupuesto participativo (PPM)



Ayuntamiento del Municipio de Samaná

Av. Teodoro Chassereaux, Samaná, Rep. Dom. Tel.: 809-538-2308 / 809-538-2325.

RNC 4-10-00059-7



COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL, PPM LISTADO DE ASITENCIA

Lugar:

fecha:

N.	Nombre completo	Cédula	Teléfono	Firma
1.	Diego Bock B	065-0008673-3	829-863-1010	<i>Diego Bock B</i>
2.	Pedro Radney	065-0022491-7	829-713-3706	<i>PR</i>
3.	Ana Beatriz	402-2141031-7	829-472-4172	<i>ANA</i>
4.	Francisco Javier	134-0000906-7	829-522-5398	<i>Francisco Javier</i>
5.	Gladys Margarita Betermi	065-0000509-2	809-3022594	<i>Gladys margarita B</i>
6.	Tomas R. Moya	065-0001992-9	829-479-1886	<i>Tomas R. Moya</i>
7.	Diomedes Gonzales	065-0002228-3	809-271-3667	<i>Diomedes Gonzales</i>
8.	Delvanna Fleming Rijo	065-00010529-8	809-703-1790	<i>Delvanna Fleming Rijo</i>
9.	Patricia Frac. Medina	402-1006528-6	829-457-1172	<i>Patricia D. Medina</i>



Ayuntamiento del municipio de Samana
Obras del presupuesto participativo incluidas en el presupuesto
municipal del año 2024
(RD\$ 6, 000,000.00)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Construcción camino vecinal.	Frente a la gallera, iglesia Smith Honduras	800,000.00					X	
2. Construcción camino vecinal.	Callejón Silena canela Majagualito	800,000.00					X	
3. Construcción puente	Villa clara	1,000,000					X	
4. Escarche	Tele cable	500,000.00					X	
5. Construcción camino vecinal	Callejón franklin La Bastidas	500,000.00					X	
6. Construcción camino vecinal	Las Beritas	500,000.00					X	
7. Construcción camino vecinal	Carenero	700,000.00					X	
8. Escarche de calle	Manhattan	400,000.00					X	
9. Construcción camino vecinal	Panchito	700,000.					X	

FIRMA AUTORIZADA



FECHA

27/03/2024



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2024:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	0
Obras en proceso	0	0
Obras pendientes	9	0
TOTAL	9	0

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2024:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RD\$ 6,000,000.00	----	----	0%