



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAMANA
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL
AÑO 2023
(RD\$ 6, 063,099.00)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1.Cementado camino vecinal	Callejón Ciro (villa salma)	709,430.40	167,254.56			X		
2.Cementado camino vecinal	Detrás de la primaria (loma de los Baez)	590,736.00					X	
3.Cementado camino vecinal	Detrás del mercado 1	739,818.00	323,573.34	X				Terminada
4.Cementado camino vecinal	Detrás del mercado 2	315,302.40	124,642.85	X				Terminada
5.Cementado camino vecinal	El Willmore	1,258,680.00	278,718.74			X		
6.Cementado camino vecinal	Callejón Fermina (sección cacaos)	211,140.00					X	
7.Cementado camino vecinal	Los Naranjos (sección Cacaos)	555,946.80					X	
8.Construcción de media cancha	El francés (sección Cacaos)	478,595.00	775,005.14	X				Terminada
9.Cementado camino vecinal	Loma los cacaos	1,146,614.00	8,249.96			X		

FIRMA AUTORIZADA

10/02/2024
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	3	40
Obras en proceso	3	30
Obras pendientes	3	30
TOTAL	9	100

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2023:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
(RD\$ 6, 063,099.00)	1,677,444.6	4,385,654.4	27,67%