

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,415,089.00	0.00	0.00	0.00	1,415,089.00	70,032,481.05	71,447,570.05	7,138,507.10	10,921,314.06	18,059,821.16	0.00	18,059,821.16	53,387,748.89
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERA ADYACENTE AL ENCACHE DE LOS ESCALONES EN EL BARRIO TELECABLE	X	2	144,720.00	0.00	0.00	0.00	144,720.00	0.00	144,720.00	0.00	62,190.00	62,190.00	0.00	62,190.00	82,530.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes en varios sectores del municipio		2	1,009,069.00	0.00	0.00	0.00	1,009,069.00	8,938,516.22	9,947,585.22	7,138,507.10	36,000.00	7,174,507.10	0.00	7,174,507.10	2,773,078.12
01	0053			Encache de calles en el barrio telecable	X	2	261,300.00	0.00	0.00	0.00	261,300.00	0.00	261,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,300.00
01	0054			Construcción de carretera en el Caimito			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,093,964.83	61,093,964.83	0.00	10,823,124.06	10,823,124.06	0.00	10,823,124.06	50,270,840.77
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			4,213,880.00	0.00	0.00	0.00	4,213,880.00	4,349,000.00	8,562,880.00	5,339,328.14	2,036,616.13	7,375,944.27	0.00	7,375,944.27	1,186,935.73
02	0051			REPARACION DE CAMINO VECINAL CEMENTADO EN HORMIGON 210 KG/CM2 DE LA LOMA DE COPLIN, HASTA LLEGAR AL CAIMITO	X	2	1,312,128.00	0.00	0.00	0.00	1,312,128.00	0.00	1,312,128.00	679,253.87	452,281.02	1,131,534.89	0.00	1,131,534.89	180,593.11
02	0052			REPARACION DE CAMINO VECINAL CEMENTADO EN HORMIGON 210 KG/CM2 EN BELLA VISTA	X	2	1,043,280.00	0.00	0.00	0.00	1,043,280.00	-145,000.00	898,280.00	544,131.82	306,263.43	850,395.25	0.00	850,395.25	47,884.75
02	0053			REPARACION DE CAMINO VECINAL CEMENTADO EN HORMIGON 210 KG/CM2 CARRETERA VECINAL EN EL BARRIO EL PLAY	X	2	397,440.00	0.00	0.00	0.00	397,440.00	0.00	397,440.00	0.00	380,465.24	380,465.24	0.00	380,465.24	16,974.76
02	0054			REPARACION DE CAMINO VECINAL CEMENTADO EN HORMIGON 210 KG/CM2 DE CALLEJON POR DETRAS DEL PLAY	X	2	198,720.00	0.00	0.00	0.00	198,720.00	0.00	198,720.00	47,867.09	127,156.44	175,023.53	0.00	175,023.53	23,696.47
02	0055			REPARACION DE CAMINO VECINAL CEMENTADO EN HORMIGON 210 KG/CM2 EN EL CAMINO PARTE POSTERIOR DERECHA DEL PLAY	X	2	417,312.00	0.00	0.00	0.00	417,312.00	-100,000.00	317,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,312.00
02	0056			Reparacion de camino vecinal en hormigon 210 KG/CM en villa feliz		2	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	-217,000.00	8,000.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	800.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0057			Reparación calles (Bacheos) en varios sectores del municipio		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-120,000.00	380,000.00	170,221.87	169,560.00	339,781.87	0.00	339,781.87	40,218.13
02	0058			Reparacion de puente colocacion de barandilla en los Cacaos		2	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
02	0059			Reparación calles preparado para asfaltado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,531,000.00	4,531,000.00	3,742,153.49	389,390.00	4,131,543.49	0.00	4,131,543.49	399,456.51
02	0060			Reparación de camino entrada cementerio juana vicenta			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	148,500.00	211,500.00	360,000.00	0.00	360,000.00	40,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-324,000.00	26,000.00	21,471.18	0.00	21,471.18	0.00	21,471.18	4,528.82
06	0051			Reparación de parques en varios sectores del municipio		2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-324,000.00	26,000.00	21,471.18	0.00	21,471.18	0.00	21,471.18	4,528.82
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,050,240.00	0.00	0.00	0.00	1,050,240.00	25,575,233.15	26,625,473.15	25,087,886.34	1,000,000.00	26,087,886.34	0.00	26,087,886.34	537,586.81
07	0051			CONSTRUCCION DE BARANDA EN EL BARRIO TELECABLE	X	2	450,240.00	0.00	0.00	0.00	450,240.00	-100,000.00	350,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,240.00
07	0052			Construcción de casa club - Multiuso para local junta de vecinos villa clara		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0053			Construcción de funeraria en el area centrica de la ciudad			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,275,233.15	26,275,233.15	25,087,886.34	1,000,000.00	26,087,886.34	0.00	26,087,886.34	187,346.81
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			695,704.00	0.00	0.00	0.00	695,704.00	-250,000.00	445,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,704.00
12	0051			REPARACION DE ESCALONES EN EL BARRIO TELECABLE	X	2	351,321.00	0.00	0.00	0.00	351,321.00	-50,000.00	301,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,321.00
12	0052			Reparación escalones en el barrio manhatan		2	144,383.00	0.00	0.00	0.00	144,383.00	0.00	144,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,383.00
12	0053			Reparación o distintivos de la ciudad monumento a las ballenas jorobadas		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,000.00	1,022,000.00	40,500.00	911,130.71	951,630.71	0.00	951,630.71	70,369.29
14	0051			Reparación del techado palacio municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,000.00	1,022,000.00	40,500.00	911,130.71	951,630.71	0.00	951,630.71	70,369.29
15				Construcción en Cementerios			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-440,000.00	160,000.00	141,740.80	0.00	141,740.80	0.00	141,740.80	18,259.20

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
15	0051			Construcción de nichos en el cementerio municipal de samana		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-440,000.00	160,000.00	141,740.80	0.00	141,740.80	0.00	141,740.80	18,259.20
16				Reparación en Cementerios			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	14,192,223.58	14,592,223.58	9,979,429.06	522,500.00	10,501,929.06	0.00	10,501,929.06	4,090,294.52
16	0051			Reparación verjas de cementerios en el cementerio juana vicenta		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0052			REPARACION Y REMOZAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAMANA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,592,223.58	14,592,223.58	9,979,429.06	522,500.00	10,501,929.06	0.00	10,501,929.06	4,090,294.52
20				Reparación de Viviendas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,093,000.00	3,093,000.00	2,074,979.04	877,728.89	2,952,707.93	0.00	2,952,707.93	140,292.07
20	0051			Reparación de viviendas en varios lugares del municipio		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,093,000.00	3,093,000.00	2,074,979.04	877,728.89	2,952,707.93	0.00	2,952,707.93	140,292.07
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,206,480.85	10,206,480.85	2,751,308.48	7,416,505.49	10,167,813.97	0.00	10,167,813.97	38,666.88
21	0051			Construcción de mataderos municipal en Samana			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,206,480.85	10,206,480.85	2,751,308.48	7,416,505.49	10,167,813.97	0.00	10,167,813.97	38,666.88
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			96,600.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00	407,000.00	503,600.00	423,175.37	0.00	423,175.37	0.00	423,175.37	80,424.63
23	0051			COLOCACION DE LAMPARAS (Iluminación calles) EN BELLA VISTA	X	1	96,600.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00	-35,000.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00
23	0052			Colocación de semaforo en la entrada del mercado municipal de samana			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,000.00	442,000.00	423,175.37	0.00	423,175.37	0.00	423,175.37	18,824.63
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			2,061,250.00	0.00	0.00	0.00	2,061,250.00	-1,511,250.00	550,000.00	252,500.00	180,000.00	432,500.00	0.00	432,500.00	117,500.00
25	0051			Saneamiento y acondicionamiento de cañadas (imbornales) en varios sectores del municipio		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	202,500.00	180,000.00	382,500.00	0.00	382,500.00	117,500.00
25	0052			Saneamiento y acondicionamiento de cañadas y calles por lluvia en varios sectores del municipio		2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-700,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
25	0053			Saneamiento y acondicionamiento de cañadas en el barrio panchito		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0054			Saneamiento y acondicionamiento de cañadas río pueblo viejo		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
25	0055			Saneamiento y acondicionamiento de cañadas en barrio cascavelli 2do		2	161,250.00	0.00	0.00	0.00	161,250.00	-161,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General RD\$							12,882,763.00	0.00	0.00	0.00	12,882,763.00	124,352,168.63	137,234,931.63	53,250,825.51	23,865,795.28	77,116,620.79	0.00	77,116,620.79	60,118,310.84

Preparado por

Revisado por

Aprobado por